

АКТ № 53 от «20» 02 2024г.
технического освидетельствования
ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 ф. Гранитная, ф. О.Дундича
ООО «Горэлектросеть»

Настоящий акт составлен комиссией, назначенной на основании приказа по предприятию ООО «Горэлектросеть» № 24 от 19.02.2024 г. в составе:

Председатель комиссии:

Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть»

В.В. Грунин

Члены комиссии:

Главный инженер

Е.В. Жгун

Начальник КО ЭСР

О.А. Солдатенков

(по закрепленному участку)

Начальник электротехнической лаборатории

В.Л. Чувашов

Начальник ПТО

А.А. Прошин

Представитель Ростехнадзора

(после предварительного согласования)

Объем освидетельствования

- осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-322 ф. Гранитная, ф. О. Дундича;
- проверка технической документации;
- испытание на соответствие требования НД;
- проверка выполнения предписаний надзорных органов, мероприятий, намеченных после предыдущего технического освидетельствования, и результатам расследования нарушений объекта.

Освидетельствование проведено по результатам технического отчета по оценке технического отчета по оценке технического состояния объекта и документации ООО «ГЭС».

Общие сведения об объекте

- класс напряжения: 0,4 кВ;
- протяженность, марка: 1,2 км, А-70, 50, 25
- год ввода в эксплуатацию: 1971.

Результаты освидетельствования

1. По данным осмотра и обследования имеются отдельные замечания: не соответствует требованиям ПТЭЭСС п.5.7.1, 5.7.5, 5.7.17; РД 153-34.3-20.662-98 п.8.2.3, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8: не обеспечена надежная работа ВЛ-0,4 кВ, а именно имеется сверхнормативное отклонение (более 30 см) от вертикальной оси опоры № 3-12, визуальные признаки загнивания древесины опор № 1-5, 13-18, 20-25, разрушение бетона с оголением арматуры ж/б приставки опор № 15-18, 23, 25, 28, 30.
2. Заземляющие устройства, другие средства безопасности находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Документация на объекте ведется в соответствии с нормативными требованиями.

4. Невыполненных предписаний надзорных органов нет.

Заключение

1. ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О. Дундича от ТП-322 находится в исправном ухудшенном состоянии.
2. Срок эксплуатации линии (53 года) превышает нормативный срок службы (40 лет).
3. Срок эксплуатации ВЛ-0,4 кВ ф. Гранитная, ф. О. Дундича от ТП-322 может быть продлен на 3 года, с условием выполнения мероприятий по реконструкции линии с заменой опор и провода.
4. Провести следующее техническое освидетельствование не позднее 2027 года

Председатель комиссии:

Технический директор по электроснабжению
ООО «Горэлектросеть»



В.В. Грунин

Члены комиссии:

Главный инженер



Е.В. Жгун

Начальник КО ЭСР

О.А. Солдатенков

(по закрепленному участку)

Начальник электротехнической лаборатории



В.И. Чувашов

Начальник ПТО

А.А. Прошин

Представитель Ростехнадзора

(после предварительного согласования)
